

ANNEXE N°1: LISTE DES OS DE SUSPENSION ET REPRISE AVEC MOTIFS POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 045-214502726-20230913-66_2023-DE



TITULAIRE	Lot n°	Objet	N° Marché	Durée	N° OS	Suspension/Reprise	Date	
COLAS CENTRE OUEST 180 rue des Bruyères Saint-Cyr-en-Val 45075 ORLEANS CEDEX 2	1	VRD	2020-05	174	2	Suspension	01/02/2022	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	1	VRD	2020-05	174	3	Reprise	28/06/2022	
SAS BATIMENT MALARD 2733 ROUTE DE SANDILLON 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL	2	Gros Œuvre	2020-06	238	2	Suspension	01/02/2022	Retard de livraison sur une partie du carrelage et des cours anglaises.
	2	Gros Œuvre	2020-06	238	3	Reprise	14/03/2022	
SAS BATIMENT MALARD 2733 ROUTE DE SANDILLON 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL	2	Gros Œuvre	2020-06	238	4	Suspension	02/05/2022	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	2	Gros Œuvre	2020-06	238	5	Reprise	28/06/2022	
EURL PETROT ZA Chemin de la Croix d'Alvaut 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN	3	Charpente	2020-07	21	2	Suspension	29/03/2021	En attente du démarrage des autres lots.
	3	Charpente	2020-07	21	3	Reprise	21/06/2021	
EURL PETROT ZA Chemin de la Croix d'Alvaut 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN	3	Charpente	2020-07	21	4	Suspension	07/07/2021	Pénurie de bois et d'acier de charpente pour l'extension du périscolaire et le auvent.
	3	Charpente	2020-07	21	5	Reprise	13/09/2021	
EURL PETROT ZA Chemin de la Croix d'Alvaut 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN	3	Charpente	2020-07	21	6	Suspension	20/09/2021	Problème d'approvisionnement du bois pour la charpente du dortoir, des bandeaux de rive et difficultés avec la fourniture des bacs aciers.
	3	Charpente	2020-07	21	7	Reprise	08/11/2021	
EURL PETROT ZA Chemin de la Croix d'Alvaut 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN	3	Charpente	2020-07	21	8	Suspension	12/11/2021	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	3	Charpente	2020-07	21	9	Reprise	28/06/2022	

ANNEXE N°1: LISTE DES OS DE SUSPENSION ET REPRISE AVEC MOTIFS POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 045-214502726-20230913-66_2023-DE



TITULAIRE	Lot n°	Objet	N° Marché	Durée	N° OS	Suspension/Reprise	Date	
Gpt BRAUN COUVERTURE / BRAUN ETANCHEITE Mandataire : BRAUN COUVERTURE 2 rue des Foulons 45400 FLEURY LES AUBRAIS	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	2	Suspension	29/03/2021	En attente du démarrage des autres lots.
	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	3	Reprise	12/07/2021	
Gpt BRAUN COUVERTURE / BRAUN ETANCHEITE Mandataire : BRAUN COUVERTURE 2 rue des Foulons 45400 FLEURY LES AUBRAIS	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	4	Suspension	06/08/2021	En attente des prestations du charpentier.
	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	5	Reprise	20/09/2021	
Gpt BRAUN COUVERTURE / BRAUN ETANCHEITE Mandataire : BRAUN COUVERTURE 2 rue des Foulons 45400 FLEURY LES AUBRAIS	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	6	Suspension	08/10/2021	Problème d'approvisionnement des éléments de débord de toiture en bacs acier.
	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	7	Reprise	15/11/2021	
Gpt BRAUN COUVERTURE / BRAUN ETANCHEITE Mandataire : BRAUN COUVERTURE 2 rue des Foulons 45400 FLEURY LES AUBRAIS	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	8	Suspension	18/11/2021	Manque d'ardoises naturelles 46x30.
	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	9	Reprise	17/01/2022	
Gpt BRAUN COUVERTURE / BRAUN ETANCHEITE Mandataire : BRAUN COUVERTURE 2 rue des Foulons 45400 FLEURY LES AUBRAIS	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	10	Suspension	21/01/2022	Toujours des problèmes d'approvisionnement des éléments en bacs aciers.
	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	11	Reprise	01/02/2022	

ANNEXE N°1: LISTE DES OS DE SUSPENSION ET REPRISE AVEC MOTIFS POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 045-214502726-20230913-66_2023-DE



TITULAIRE	Lot n°	Objet	N° Marché	Durée	N° OS	Suspension/Reprise	Date	
Gpt BRAUN COUVERTURE / BRAUN ETANCHEITE Mandataire : BRAUN COUVERTURE 2 rue des Foulons 45400 FLEURY LES AUBRAIS	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	12	Suspension	07/02/2022	Mauvais temps + problème d'approvisionnement en ardoises 46x30.
	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	13	Reprise	07/06/2022	
Gpt BRAUN COUVERTURE / BRAUN ETANCHEITE Mandataire : BRAUN COUVERTURE 2 rue des Foulons 45400 FLEURY LES AUBRAIS	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	14	Suspension	09/06/2022	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	4	Couverture-Etanchéité-Bardage	2020-08	41	15	Reprise	28/06/2022	
ISOLBA SAS 6 route de Voves 28800 BONNEVAL	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	2	Suspension	29/03/2021	En attente du démarrage des autres lots.
	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	3	Reprise	12/07/2021	
ISOLBA SAS 6 route de Voves 28800 BONNEVAL	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	4	Suspension	16/08/2021	En attente de l'avancement des autres lots.
	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	5	Reprise	06/09/2021	
ISOLBA SAS 6 route de Voves 28800 BONNEVAL	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	6	Suspension	27/09/2021	En attente de l'avancement des autres lots.
	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	7	Reprise	04/10/2021	
ISOLBA SAS 6 route de Voves 28800 BONNEVAL	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	8	Suspension	25/10/2021	En attente de l'avancement des autres lots.
	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	9	Reprise	02/11/2021	

ANNEXE N°1: LISTE DES OS DE SUSPENSION ET REPRISE AVEC MOTIFS POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 045-214502726-20230913-66_2023-DE



TITULAIRE	Lot n°	Objet	N° Marché	Durée	N° OS	Suspension/Reprise	Date	
ISOLBA SAS 6 route de Voves 28800 BONNEVAL	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	10	Suspension	22/11/2021	
	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	11	Reprise	29/11/2021	
ISOLBA SAS 6 route de Voves 28800 BONNEVAL	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	12	Suspension	20/12/2021	Mauvais temps + en attente pose des cours anglaise.
	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	13	Reprise	11/04/2022	
ISOLBA SAS 6 route de Voves 28800 BONNEVAL	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	14	Suspension	19/04/2022	En attente des finitions de couverture.
	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	15	Reprise	02/05/2022	
ISOLBA SAS 6 route de Voves 28800 BONNEVAL	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	16	Suspension	09/05/2022	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	5	Isolation-Bardage et Parement extérieur	2020-09	92	17	Reprise	28/06/2022	

ANNEXE N°1: LISTE DES OS DE SUSPENSION ET REPRISE AVEC MOTIFS POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 045-214502726-20230913-66_2023-DE



TITULAIRE	Lot n°	Objet	N° Marché	Durée	N° OS	Suspension/Reprise	Date	
METALLERIE HUGUET-CREICHE 15 rue Emile Lecomte 45140 INGRE	6	Menuiseries extérieures - Serrurerie	2020-10	187	2	Suspension	29/03/2021	En attente du démarrage des autres lots.
	6	Menuiseries extérieures - Serrurerie	2020-10	187	3	Reprise	14/06/2021	
METALLERIE HUGUET-CREICHE 15 rue Emile Lecomte 45140 INGRE	6	Menuiseries extérieures - Serrurerie	2020-10	187	4	Suspension	20/12/2021	Mauvais temps + en attente des maçonneries.
	6	Menuiseries extérieures - Serrurerie	2020-10	187	5	Reprise	10/01/2022	
METALLERIE HUGUET-CREICHE 15 rue Emile Lecomte 45140 INGRE	6	Menuiseries extérieures - Serrurerie	2020-10	187	6	Suspension	01/03/2022	Problème d'approvisionnement des films avertisseurs et des nouveaux cylindres.
	6	Menuiseries extérieures - Serrurerie	2020-10	187	7	Reprise	02/05/2022	
METALLERIE HUGUET-CREICHE 15 rue Emile Lecomte 45140 INGRE	6	Menuiseries extérieures - Serrurerie	2020-10	187	8	Suspension	16/05/2022	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	6	Menuiseries extérieures - Serrurerie	2020-10	187	9	Reprise	28/06/2022	

ANNEXE N°1: LISTE DES OS DE SUSPENSION ET REPRISE AVEC MOTIFS POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 045-214502726-20230913-66_2023-DE



TITULAIRE	Lot n°	Objet	N° Marché	Durée	N° OS	Suspension/Reprise	Date	
BOULAND SAS Rue de la Driotte BP 27001 45147 INGRE	7	Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Faux-plafonds	2020-11	113	2	Suspension	29/03/2021	En attente du démarrage des autres lots.
	7	Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Faux-plafonds	2020-11	113	3	Reprise	01/10/2021	
BOULAND SAS Rue de la Driotte BP 27001 45147 INGRE	7	Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Faux-plafonds	2020-11	113	4	Suspension	13/12/2021	En attente de la réalisation de la couverture sur les extensions.
	7	Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Faux-plafonds	2020-11	113	5	Reprise	10/01/2022	
BOULAND SAS Rue de la Driotte BP 27001 45147 INGRE	7	Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Faux-plafonds	2020-11	113	6	Suspension	14/02/2022	Problème d'approvisionnement des panneaux de verre et des bois de clôture.
	7	Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Faux-plafonds	2020-11	113	7	Reprise	11/04/2022	
BOULAND SAS Rue de la Driotte BP 27001 45147 INGRE	7	Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Faux-plafonds	2020-11	113	8	Suspension	02/05/2022	Manque les plinthes bois sur une partie du chantier.
	7	Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Faux-plafonds	2020-11	113	9	Reprise	01/06/2022	
BOULAND SAS Rue de la Driotte BP 27001 45147 INGRE	7	Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Faux-plafonds	2020-11	113	10	Suspension	13/06/2022	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	7	Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Faux-plafonds	2020-11	113	11	Reprise	28/06/2022	

ANNEXE N°1: LISTE DES OS DE SUSPENSION ET REPRISE AVEC MOTIFS POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 045-214502726-20230913-66_2023-DE



TITULAIRE	Lot n°	Objet	N° Marché	Durée	N° OS	Suspension/Reprise	Date	
IRALI ET FILS SARL 29 Place de l'Eglise 45510 TIGY	8	Electricité - Téléphonie - Informatique - Alarme anti- intrusion	2020-12	182	2	Suspension	29/03/2021	En attente du démarrage des autres lots.
	8	Electricité - Téléphonie - Informatique - Alarme anti- intrusion	2020-12	182	3	Reprise	01/12/2021	
IRALI ET FILS SARL 29 Place de l'Eglise 45510 TIGY	8	Electricité - Téléphonie - Informatique - Alarme anti- intrusion	2020-12	182	4	Suspension	22/12/2021	Coordination avec le lot faux plafond pour les passages de câble.
	8	Electricité - Téléphonie - Informatique - Alarme anti- intrusion	2020-12	182	5	Reprise	10/01/2022	
IRALI ET FILS SARL 29 Place de l'Eglise 45510 TIGY	8	Electricité - Téléphonie - Informatique - Alarme anti- intrusion	2020-12	182	6	Suspension	20/06/2022	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	8	Electricité - Téléphonie - Informatique - Alarme anti- intrusion	2020-12	182	7	Reprise	28/06/2022	
SA GALLIER 160 rue Léon Foucault ZA La Vallée 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE	9	Plomberie-Sanitaire- Chauffage-Ventilation	2020-13	199	2	Suspension	29/03/2021	En attente du démarrage des autres lots.
	9	Plomberie-Sanitaire- Chauffage-Ventilation	2020-13	199	3	Reprise	06/09/2021	
SA GALLIER 160 rue Léon Foucault ZA La Vallée	9	Plomberie-Sanitaire- Chauffage-Ventilation	2020-13	199	4	Suspension	20/12/2021	En attente de l'avancement des autres lots pour le passage des réseaux.
	9	Plomberie-Sanitaire- Chauffage-Ventilation	2020-13	199	5	Reprise	01/02/2022	
SA GALLIER 160 rue Léon Foucault ZA La Vallée	9	Plomberie-Sanitaire- Chauffage-Ventilation	2020-13	199	6	Suspension	01/06/2022	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	9	Plomberie-Sanitaire- Chauffage-Ventilation	2020-13	199	7	Reprise	28/06/2022	

ANNEXE N°1: LISTE DES OS DE SUSPENSION ET REPRISE AVEC MOTIFS POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Envoyé en préfecture le 14/09/2023

Reçu en préfecture le 14/09/2023

Publié le

ID : 045-214502726-20230913-66_2023-DE



TITULAIRE	Lot n°	Objet	N° Marché	Durée	N° OS	Suspension/Reprise	Date	
Gpt CERA / LEROY Mandataire : SARL CERA CENTRE 5 rue Croix Fauchet 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE	10	Peinture – Revêtement sol souple	2020-14	62	2	Suspension	29/03/2021	En attente du démarrage des autres lots.
	10	Peinture – Revêtement sol souple	2020-14	62	3	Reprise	03/01/2022	
Gpt CERA / LEROY Mandataire : SARL CERA CENTRE 5 rue Croix Fauchet 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE	10	Peinture – Revêtement sol souple	2020-14	62	4	Suspension	29/03/2022	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	10	Peinture – Revêtement sol souple	2020-14	62	5	Reprise	28/06/2022	
SAS ID VERDE VAL DE LOIRE 386 rue du Rond d'Eau 45590 SAINT-CYR-EN-VAL	11	Espaces verts	2020-15	59	2	Suspension	29/03/2021	En attente du démarrage des autres lots.
	11	Espaces verts	2020-15	59	3	Reprise	01/02/2022	
SAS ID VERDE VAL DE LOIRE 386 rue du Rond d'Eau 45590 SAINT-CYR-EN-VAL	11	Espaces verts	2020-15	59	4	Suspension	01/04/2022	En attente de la fin des travaux et de l'évacuation des cabanes de chantier pour finir les aménagements de la cour et l'engazonnement.
	11	Espaces verts	2020-15	59	5	Reprise	02/05/2022	
SAS ID VERDE VAL DE LOIRE 386 rue du Rond d'Eau 45590 SAINT-CYR-EN-VAL	11	Espaces verts	2020-15	59	6	Suspension	23/05/2022	En attente de la fin des prestations des autres lots.
	11	Espaces verts	2020-15	59	7	Reprise	28/06/2022	